

Instandhaltungsplanung

Objekt: Auring 64, Böklund

Datum: 23.02.2026

Verantwortlich: Marc

KI-Analyse & Priorisierung

Instandhaltungsbericht

Sofortmaßnahmen (Priorität ROT)

- **Badezimmer im 1. Obergeschoss**
 - **Mangel:** Silikonfugen defekt und Schimmelbildung
 - **Dringlichkeit:** Hoch
 - **Maßnahme:** Sofortige Überprüfung und Reparatur der Silikonfugen sowie Beseitigung des Schimmels, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
 - **Geschätzte Kosten:** 300 EUR

Zeitnaher Handlungsbedarf (Priorität GELB)

- **Dachaufbau gesamt**
 - **Mangel:** Kalt Dach ungedämmt, Gaubenpfannen fehlen teilweise, Bleieinfassung defekt, viele Leckagen und Undichtigkeiten
 - **Dringlichkeit:** Mittel
 - **Maßnahme:** Überprüfung und Instandsetzung der Dachverkleidung sowie der Bleieinfassungen.
 - **Geschätzte Kosten:** 1.500 EUR
- **Schieferverkleidung**
 - **Mangel:** Teilweise fehlende Schieferverkleidung, lose Dachverkleidung
 - **Dringlichkeit:** Mittel
 - **Maßnahme:** Reparatur der lose Dachverkleidung und Ergänzung der fehlenden Schieferverkleidung.
 - **Geschätzte Kosten:** 800 EUR
- **Baum zu dicht am Gebäude**
 - **Mangel:** Verstopfung der Dachrinne durch Baum
 - **Dringlichkeit:** Gering
 - **Maßnahme:** Rückschnitt des Baumes zur Vermeidung weiterer Verstopfungen.
 - **Geschätzte Kosten:** 150 EUR

Geplante Maßnahmen (Priorität GRÜN)

- **Dachrinne und Pflanzenbewuchs**
 - **Mangel:** Regelmäßige Wartung erforderlich
 - **Dringlichkeit:** Gering
 - **Maßnahme:** Planung einer regelmäßigen Wartung der Dachrinne und des Pflanzenbewuchses.
 - **Geschätzte Kosten:** 200 EUR

Durchgeführte Reparaturen

- Keine durchgeführten Reparaturen dokumentiert.

Mängelbeseitigung

- **Behobene Mängel:** Keine Mängel wurden bisher behoben.
- **Offene Mängel:**
 - Silikonfugen im Badezimmer
 - Dachaufbau und -verkleidung
 - Baumverstopfung

Kostenschätzung

- **Gesamtkosten der geschätzten Maßnahmen:** 2.950 EUR
 - Badezimmer: 300 EUR
 - Dachaufbau: 1.500 EUR
 - Schieferverkleidung: 800 EUR
 - Baumrückschnitt: 150 EUR
 - Wartung Dachrinne: 200 EUR

Offene Punkte

- Durchführung der sofortigen Maßnahmen im Badezimmer.
- Planung und Durchführung der zeitnahen Handlungsbedarfe am Dach und Baum.
- Regelmäßige Wartung der Dachrinne und Pflanzenbewuchs einplanen.

Einzelmeldungen (chronologisch)

10:03 **ROT** **REPARATUR** Dachaufbau gesamt. Kalt Dach ungedämmt. Bj. ca 1970. Gauben Pfannen zum Teil fehlen. Bleieinfassung zum Teil defekt. Das gesamte Dach hat viele Leckagen, Undichtigkeiten. · 2.000-5.000 €

10:05 **GELB** **MAENGBESEITIGUNG** Schieferverkleidung fehlt zum Teil. Dachverkleidung zum Teil lose. · 500-1.000 €

10:07 **GELB** MAENGELBESEITIGUNG Baum zu dicht am Gebäude. Dadurch Dachrinne verstopft · gering

10:09 **GELB** MAENGELBESEITIGUNG Badezimmer im 1.O Silikonfugen defekt und Schimmelbildung · 500-1.000 €

Fotodokumentation



10:03 – Auf dem Foto sind keine sofort offensichtlichen Mängel oder Schäden zu erkennen. Der Zustand der Fassade scheint angemessen, jedoch könnte die Dachrinne und der Pflanzenbewuchs am Rand regelmäßig gewartet werden, um langfristige Schäden zu vermeiden. Dringlichkeit: gering.



10:05 – Auf dem Foto sind mehrere Anzeichen von potenziellen Mängeln zu erkennen, darunter Moosbewuchs auf dem Dach, was auf anhaltende Feuchtigkeit hinweist und zu Schäden an den Dachmaterialien führen kann. Die Fensterrahmen wirken intakt, jedoch sollte der Zustand der Abdichtungen überprüft werden, um mögliche Wassereintrittsprobleme zu vermeiden. Die Dringlichkeit der Maßnahmen sollte als mittel bewertet werden, da bei längerem Unterlassen schwerwiegendere Schäden auftreten könnten.



10:07 – Das Foto zeigt einen Baum mit dürrerem Zustand, was auf einen möglichen Pflege- oder Bewässerungsbedarf hinweist. Am Gebäude sind keine sichtbaren Mängel oder Schäden erkennbar. Die Dringlichkeit der Maßnahmen ist als gering einzustufen.



10:09 – Auf dem Foto sind Wasserflecken und eventuell Schimmel an den Fugen und der Decke im Duschbereich zu erkennen. Dies weist auf einen möglichen Wasserschaden hin, der schnellstmöglich behoben werden sollte, um weitere Schäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Dringlichkeit: hoch.

Unterschrift Verantwortlicher

Erstellt am 23.02.2026 10:10

Instandhaltungsplanung – automatisch generiert